

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Armatūrinės, 15 vnt.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				159.69	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		gr			0.20		159.49	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		1.38		158.31	<u>X = 6054798.99; Y = 569245.75</u>		
Dugnas		bet	1500		4.02		155.67	<u>3 vamzdžio išvedimas į apačią</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus	3.97	155.72	<u>h=4.03</u>		
			Vidinis		Apačia	4.22	155.47			
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus	4.00	155.69			
			Vidinis		Apačia	4.25	155.44			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.10	157.59			
			Vidinis		Apačia	2.26	157.43			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia			<u>Fekalinių nuotekų šulinys</u>		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<u>J. Tichutin</u> (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				- (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-09-15 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	I. Razbadauskas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1122 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-09-15 (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)