

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		Ketus	650				167.46	Ar yra vandens? Ne			
Žemė		Gruntas			0.03		167.43	Ar yra dujų? Ne			
Sienos		Betonas						Pastabos:			
Lubos		Betonas	1000		0.90		166.56	X = 6065446.33; Y = 579251.47			
Dugnas		Betonas	1000		2.03		165.43				
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	150	Viršus	2.28	165.18	Matavimus atliko	D. Karalius (vardas ir pavardė) 1GKV-1460 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2023-08-25 (data)		
			Vidinis		Apačia	2.43	165.03				
	Nr. 2	ker	Išorinis	150	Viršus	2.29	165.17				
			Vidinis		Apačia	2.44	165.02				
	Nr. 3	ker	Išorinis	100	Viršus	2.05	165.41				
			Vidinis		Apačia	2.15	165.31				
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.25	166.21				
			Vidinis		Apačia	1.36	166.10				
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.82	165.64				
			Vidinis		Apačia	1.93	165.53				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
Nr. 7		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 8		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 9		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 10		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 11		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 12		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
							Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
									(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
									(vardas ir pavardė)		
									(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)