

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				93.05
Žemė		grunt			0.00		93.05
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1500		0.62		92.43
Dugnas		bet	1500		1.93		91.12
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	63	Viršus	1.54	91.51
			Vidinis		Apačia	1.60	91.45
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.90	91.15
			Vidinis		Apačia	2.06	90.99
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 6
(medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens? Ne
Ar yra dujų? Ne
Pastabos:
X = 6062288.10; Y = 582962.63

Objektas:

UAB
"Geodezinis
standartas"

Matavimus atliko

A. Paškauskas
(vardas ir pavardė)

1 GK V-405
(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)