

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 13 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				193.97	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		193.97	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.79		193.18	X = 6069969.44; Y = 580464.43		
Dugnas		glžb	1000		3.65		190.32	Ant 4 krypties sumontuotas išorinis kritimo stovas		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.64	190.33			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.65	190.32			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.62	190.35			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.69	192.28	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			(parašas)		
			Vidinis		Apačia			2022-12-14 (data)		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(parašas)		
			Vidinis		Apačia			(data)		