

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				180.77
Žemė		grunt			0.00		180.77
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1500		1.31		179.46
Dugnas		glžb	1500		4.38		176.39
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	4.38	176.39
	Nr. 2	PE	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	4.38	176.39
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.32	178.45
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 15 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6069579.95; Y = 580083.98

Ant 3 krytpies sumontuotas vidinis kritimo stovas

Objektas:

Matavimus atliko G. Šidiškis (vardas ir pavardė)

1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2022-11-28 (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)