

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 18 met. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	700				197.88	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt						Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700		1.10		196.78	X = 6058428.73; Y = 587320.75		
Dugnas		bet	1500		4.88		193.00			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	350	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.85	193.03			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	350	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.88	193.00			
	Nr. 3	PE	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.50	193.38			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.75	196.13	Objektas:		
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.60	193.28			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Partauskis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1 GKV-1029 (godežininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-04-21 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)