

Pagadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 met. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				89.82	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt						Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700		0.30		89.52	X = 6060650.68; Y = 574381.02		
Dugnas		bet	1000		3.17		86.65			
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	300	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.16	86.66			
	Nr. 2	ker	Išorinis	300	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.17	86.65			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.57	88.25			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.83	86.99			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Partauskis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1029 (geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	2023-02-14 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)