

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>2, met</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				139.33	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		139.33	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.30		139.03	X = 6063305.89; Y = 579763.34		
Dugnas		bet	1000		1.70		137.63			
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	Išorinis	150	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.50	137.83			
	Nr. 2	asbc	Išorinis	150	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.50	137.83			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	137.88			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-05-12 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				IGKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-05-12 (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-05-12 (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-05-12 (data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-05-12 (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-05-12 (data)