

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(renginio pavadinimas)

94
(renginio numeris)


Liepkalnio g., Vilnius
(adresas)

76310137
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				215.06	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė					0.00		215.06	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	700					X = 6058487.79; Y = 584095.66		
Dugnas		bet	700		2.00		213.06			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Objektas: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.49	213.57			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1813 (geodezininko kv.pat.Nr.)	<i>Arbū</i> (parašas)	2023-04-25 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-221 (geodezininko kv.pat.Nr.)	<i>D. Katilius</i> (parašas)	2023-04-25 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.pat.Nr.)	(parašas)	(data)