

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>met, 6</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				192.17	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		192.17	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6056062.33; Y = 581527.36		
Dugnas		bet	1000		3.53		188.64			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	500	Viršus	2.93	189.24	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	3.43	188.74			
	Nr. 2	bet	Išorinis	500	Viršus	2.98	189.19			
			Vidinis		Apačia	3.48	188.69			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.59	190.58			
			Vidinis		Apačia	1.39	190.78			
	Nr. 4	nežinoma	Išorinis	200	Viršus	1.33	190.84			
			Vidinis		Apačia	1.50	190.67			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.28	190.89			
			Vidinis		Apačia	1.48	190.69			
	Nr. 6	asbc	Išorinis	300	Viršus	2.35	189.82			
			Vidinis		Apačia	2.65	189.52			
Nr. 7	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.61	189.56	Matavimus atliko	Tomas Pakalnis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia	2.81	189.36		1GKV-1634 (geodezininko kv. pač.Nr.)	 (parašas)	2023-09-28 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pač.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pač.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pač.Nr.)	(parašas)	(data)