


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)				
Dangtis		bet	750				150.77	Ar yra vandens? <u>Ne</u>				
Žemė		grunt			0.00		150.77	Ar yra dujų? <u>Ne</u>				
Sienos		bet						Pastabos:				
Lubos								X = 6063854.34; Y = 574841.08				
Dugnas		bet	850x750		0.96		149.81					
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.92	149.85	Matavimus atliko	1GKV-857 (godežinininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-11-23 (data)	
			Vidinis		Apačia	0.98	149.79					
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.90	149.87		Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia	0.96	149.81					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko					
		Vidinis		Apačia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko					
		Vidinis		Apačia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko					
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko					
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko					
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko					
		Vidinis		Apačia								