

<u>Vandens tiekimo</u> (Komunikacija)		<u>Kamera</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>77</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Apkasa</u> (Gatvė)		<u>3813</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVLAI (Matmenys duoti m)						PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>med. kotelis</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650		122,12	
Žemė		-		0.00	122,12	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	2000	2.95	119,17	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus Apačia	2.56 119,56	
	Nr. 2	ket	150	Viršus Apačia	2.56 119,56	
	Nr. 3	PE	110	Viršus Apačia	2.56 119,56	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-9.7.17.

Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)

1999 m. ... 28 ... mėn. 26 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)