

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

(įrenginio numeris)

(adresas)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>7</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				142.43	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		grunt			0.00		142.43	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	1000		0.55		141.88	X = 6058565.67; Y = 574853.44	
Dugnas		bet	1000		2.28		140.15		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.12	140.31		
			Vidinis		Apačia	2.32	140.11		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.25	140.18		
			Vidinis		Apačia	2.45	139.98		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia					